

INWENTARYZACJA ROBÓT SANITARNYCH WYKONANYCH OD DNIA ROZPOCZECIA
BUDOWY DO DNIA 10.05.2011 r. tj.
Odstąpienia od Umowy nr RU/60/2010
Dokumentacja projektowa, Nadzory autorskie i Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych

OBIEKT: PRZEBUDOWA PAWILONU D-4 NA SALE DYDAKTYCZNE I LABORATORIA
DLA TWORZONEGO WYDZIAŁU
ENERGETYKI I PALIW AGH NR PROJEKTU POIS. 13.01.00-00-55/08

I. Dokumentacja projektowa i STWiORB, na podstawie których wykonano roboty
„branży elektrycznej” objęte inwentaryzacją:

Projekty budowlane:

1. Projekt budowlany – Tom IVI Instalacje elektryczne
i teletechniczne nr arch. 64;

Projekty wykonawcze:

2. Projekt zagospodarowania terenu
Przyłącze elektroenergetyczne nr arch. 65;
3. Przyłącza elektroenergetycznego nr arch. 70;
4. Instalacja elektryczna wewnętrzna nr arch. 71;
5. Instalacja komputerowa i telefoniczna nr arch. 72;
6. Instalacja telewizji dozorowej CCTV
i alarmowa SSWiN nr arch. 73;
7. Instalacja sygnalizacji pożaru SAP nr arch. 74;

Decyzje o pozwoleniu na budowę

8. Decyzja nr 1023/09 z dnia 21.05.2009 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca
pozwolenia na budowę znak AU-01-1.TMR 73532-338/09;

Nadzory autorskie i projekty zamienne

9. Podłączenie do rozdzielni RG i tablice elektryczne
T11 i TC06 NA 1/E z dn. 14.09.2010r.;
10. Podział tablicy piętrowej T11 na 2 tablice T11
i T11A NA 2/E, 3/E, 4/E
z dn. 24.09.2010r.;
11. Aneks do przyłącza energetycznego nr 1 NA 10/E, 11/E
z dn. 27.12.2010r.;
12. Aktualizacja instalacji telefonicznej i komputerowej NA 16/E z dn. 21.03.2011 r.;
13. Aktualizacja instalacji elektrycznej NA 17/Edo 22/E z dn.
30.03.2011 r.;
14. Aktualizacja oprav oświetleniowych NA 23/E, 23A/E z dn.
06.04.2011 r.;

15. Informacje i wyjaśnienia dotyczące instalacji elektrycznych

NA 13/E z dn. 02.02.2011r.
(wprowadzony częściowo);

16. Informacje i wyjaśnienia dotyczące branży elektrycznej

NA 14/E z dn. 15.02.2011r.
(wprowadzony częściowo).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

w tym:

17. Linii kablowej NN;

Nr arch. 79;

18. Instalacji wewnętrznej elektrycznej;

Nr arch. 80;

19. Instalacji komputerowej i telefonicznej

Nr arch. 81;

20. Instalacji telewizji dozorowej CCTV

i alarmowa SSWiN

Nr arch. 82;

21. Instalacja sygnalizacji pożaru SAP

Nr arch. 83.

II. Dokumentacja projektowa i STWiORB, na podstawie których do dnia 10.05.2011 nie wykonano robót „branży elektrycznej” objętych inwentaryzacją:

Nadzory autorskie i projekty zamienne

1. Projekt rozdzielni głównej RG

NA 5/E, 6/E, 7/E

z dn. 29.09.2010r.;

2. Projekt rozdzielni głównej RG

NA 8/E, z dn. 10.11.2010r.;

3. Zasilanie napędu dla żaluzji okiennych w pomieszczeniach I piętra

NA 12/E, z dn. 28.01.2011r.;

4. Informacje i wyjaśnienia dotyczące instalacji elektrycznych

NA 13/E z dn. 02.02.2011r.

(nie wprowadzony częściowo);

5. Informacje i wyjaśnienia dotyczące branży elektrycznej

NA 14/E z dn. 15.02.2011r.

(nie wprowadzony częściowo).

INWENTARYZACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WYKONANYCH OD DNIA ROZPOCZĘCIA BUDOWY DO DNIA 10.05.2011 tj.
odstąpienia od Umowy RU/60/2010 Zakres rzeczowy
OBIEKT: PRZEBUDOWA PAWILONU D – 4 NA SALE DYDAKTYCZNE I LABORATORIA DLA TWORZONEGO WYDZIAŁU
ENERGETYKI I PALIW AGH NR PROJEKTU POIS. 13.01.00-00-55/08

Lp	Elementy robót	wykonanie robót elektrycznych	
		zaawansowanie robót %	Opis wykonanych robót
	Instalacje elektryczne		Wg. załącznika nr 1
1	Instalacje elektryczne wewnętrzne	50,99%	
	Roboty demontażowe	90%	
	Przewody	90%	
	Osprzęt	0%	
	Oprawy	0%	
	Tablice rozdzielcze	90%	
	WLZ	90%	
	Instalacja odgromowa i ochronna	33,56%	
	Montaż korytek	90%	
	Instalacja detekcji gazu	17%	
	Pomiary elekt.	0%	
2	Instalacje CCTV i SSWIN		Wg. załącznika nr 2
	instalacja CCTV	12,57%	
	Montaż CCTV	0%	
	Przewody CCTV	90%	
	Centrala SSWIN	0%	
	Osprzęt SSWIN	0%	
	Przewody SSWIN	90%	
	Uruchomienie CCTV	0%	
	Uruchomienie SSWIN	0%	
3	Linie kablowe		Wg. załącznika nr 3
	Roboty kablowe	34,63%	
4	Instalacja SAP		Wg. załącznika nr 4
	Centrala CSP BMZ Integral C	22,31%	
	Centrala CSP	0%	
	Osprzęt	20,51%	
	Przewody	90,00%	
	Pomiary	0,00%	
5	Instalacje komputerowe i telefoniczne		Wg. załącznika nr 5
	Instalacje komputerowe i telefoniczne	44,80%	
	Układanie kabli	90%	
	Budowa gniazd użytkowników	0%	
	Budowa nowych tras kablowych	90%	
	Budowa punktów dystrybucyjnych	23,72%	
	Pomiary tras kablowych	0%	
	ŁĄCZNIE	40%	

Inspektor Nadzoru PRYTEK
Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych
Uprawnienia budowlane do nadzoru
i nadzorowania robót elektrycznych
i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
nr ewid. UAN-Uor. 195/87
MAP/IE/1472/01

Kierownik Budowy
Marek LISZKA
30-821...
Uprawnienia do nadzorowania,
kontrolowania i oceniania
i badania budynków
w specjalności budowlanej

**INWENTARYZACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
WYKONANYCH OD DNIA ROZPOCZĘCIA BUDOWY DO
DNIA 10.05.2011 tj.odstąpienia od Umowy RU/60/2010
ZAKRES FINANSOWY**

**OBIEKT : Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i
laboratoria dla tworzonego WEiP AGH nr projektu POIS.13.01.00-
00-055/08**

Lp	Elementy robót	Wartość robót wg ryczału ustalona w umowie	Wykonanie na dzień inwentaryzacji
1	2	netto 3	netto 4
III	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	696 472,61	278 819,61
37	<i>Instalacja elektryczne wewnętrzne</i>	249 743,78	127 320,12
	w tym :		
37a	ROBOTY DEMONTAŻOWE	5 669,87	5 102,88
37b	PRZEWODY	22 464,19	20 217,77
37c	OSPRZĘT	25 275,07	0,00
37d	OPRAWY ŚWIETLNE	54 593,13	0,00
37e	TABLICE RODZIELCZE	68 713,38	61 842,04
37f	WLZ-Y	23 937,22	21 543,50
37g	INSTALACJA ODGROMOWA I OCHRONNA	29 792,35	10 000,00
37h	MONTAŻ KORYTEK	8 571,03	7 713,93
37i	INSTALACJA DETEKCJI GAZU	5 271,95	900,00
37j	POMIARY ELEKTRYCZNE	5 455,59	0,00
38	<i>Instalacja CCTV</i>	57 681,65	7 249,04
	w tym :		
38a	MONTAŻ CCTV	37 431,98	0,00
38b	PRZEWODY CCTV	3 039,29	2 735,36
38c	CENTRAŁKA SSWiN PC	3 066,92	0,00
38d	OSPRZĘT SSWiN	8 389,68	0,00
38e	PRZEWODY SSWiN	5 015,20	4 513,68
38f	URUCHOMIENIE CCTV - POMIARY	244,52	0,00
38g	URUCHOMIENIE SSWiN - POMIARY	494,06	0,00
39	<i>Roboty kablowe</i>	172 487,01	59 728,18
40	<i>Centrala CSP - BMZ INTEGRAL C</i>	55 553,88	12 396,37
	w tym :		
40a	CENTRAŁA CSP - BMZ INTEGRAL C	9 189,14	8 585,26
40b	OSPRZĘT	41 855,74	0,00
40c	PRZEWODY	4 234,57	3 811,11
40d	POMIARY	274,43	0,00
41	<i>Instalacje komputerowe i telefoniczne</i>	161 006,29	72 125,90
	w tym :		
41a	UKŁADANIE KABLI	61 437,91	55 294,12
41b	BUDOWA GNIAZD UŻYTKOWNIKÓW	36 071,89	0,00
41c	BUDOWA NOWYCH TRAS KABLOWYCH	8 701,98	7 831,78

