

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 11

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*)

DB3 - dla obiektów budowlanych i dużych inwestycji

Nr 101 / 20 19 r.

Wydany dnia 29.04. 20 19 r.

Zawiera 100 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron.

KRAKÓW
W. REYMONTA
KONTYNUACJA DZ. BUD. NR DB2 NR 64/2018 z
dn. 22.04. 2018

Rodzaj i adres budowy/rozbiórki*) ROZBUDOWA BUDYNKU S-1
ZACH. I WZCH. SERZYDEO W RAMACH INWESTYCJI
"ROZBUDOWA I NADBUD. BUDYNKU S-1" URADU MIASTA
TECHN. DRAŻ PRZEBUD. STĘCI CIEPŁOTNOCIEŁYCH
Nazwa i adres inwestora AGH IM. STANISŁAWA STĄSZKIA

AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę**) nr 254/67402/100

XU-01-1.6740.2.79.2018, PMA z dnia 06.05.2018

Wydane przez PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Dziennik należy prowadzić zgodnie z pouczeniem znajdującym się na odwrotnej stronie okładki.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika określa art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 podlega karze grzywny.

*) dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych
**) niepotrzebne skreślić

DB3







"DRUK-HURT" F.P.H.U. Łódź ul. Okręgowa 40 tel/fax 42 682-24-11, www.drukhurt.pl

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

3. Kierownicy robót:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji kierownika robót:				
Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	INSTALACJE SANITARNE	MGR. INŻ. KAMIL PAŁUCHA UL. PROJEKTOWANA 5 42-480 PORĘBA	Mostostal Warszawa S.A. Kamil Pałucha Kierownik Robót Sanitarnych nr upr. MAP/0594/WBS/16	15.05.2019 
2	INSTALACJE SANITARNE ETAP. II.	mgr inż. Zbigniew Zaręba upr. bud. bez ograniczeń w specjalności inst. inż. w zakresie inst. sanitarnych Nr ewid RP-Upr. 397/93	mgr inż. Zbigniew Zaręba upr. bud. bez ograniczeń w specjalności inst. inż. w zakresie inst. sanitarnych Nr ewid RP-Upr. 397/93	16.08.2021 
3	roboty elektryczne	Andrzej Węgrzyn Kremowa ul. 59 metrów 14/16	PDK/0201/0000/04	
4	Inst. sanitarne zeinżyn. instalacji podprężenne	mgr inż. Marcin Calk upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakr. sieci instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych. Nr ewid upr. : MAP/0496/PWOS/12	mgr inż. Marcin Calk upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakr. sieci instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych. Nr ewid upr. : MAP/0496/PWOS/12	27.06 2022 
5	Inst. wentylacyjne System wentylacji mechanicznej klimatyzacji	TOMASZ KAMIŃSKI	mgr inż. Tomasz Kamiński Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr uprawnień MAP/0350/WBS/21	
6	Instalacje elektryczne i miska proszowne	Lukasz Burdzel al. Słowackiego 34B187 31-444 Kraków	Kierownik Robót mgr inż. Lukasz Burdzel numer uprawnień MAP/0032/OWOE/11	27.06 2022 
7	Instalacje wod.-kan. E.O.	Jacek Łojek 38-400 Kraków ul. Czerwona	mgr inż. Jacek Łojek numer uprawnień MAP/0032/OWOE/11	
8	Instalacje gaso techniczne	mgr inż. Arkadiusz Straczyński ul. Złota 22/65 KRAKÓW	mgr inż. ARKADIUSZ STRACZYŃSKI Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod., kan., gaz., cieplnych i wentylacyjnych Uprawnienia Nr ewid. 246/2002	07.02 2024 

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

Oświadczam, że świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami:				
Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	Konstrukcyjne - budowlane	mgr inż. Jacek Bzowski 31-500 Kraków ul. Wypoczynkowa 2. b. / 42.	BPS-129/81	28.01.2019
2	ELEKTROINSTALACJE	mgr inż. DOBOSZ KASZUBA K-20 ul. PILOTÓW 29/62	378/89 kasz. elek.	29.01.2019
3	SANITARNE - SIBOI	mgr inż. MARCIA PAULOW 31-310 Kraków ul. Marek 31/13	PP-Upr 551/94	16.07.2021 Marcia Paulow
4	ELEKTRYCZNE	mgr inż. MARCIN JANCZEWSKI 34720 CHABÓWKA 86	MAP/0050/PWDE/10	
5	Konstrukcyjne - budowlane	Marcin Fik Pawia 81 F, 34-720 Raków	MAP/0013/OWOK/05	

5. Osoby pełniące nadzór autorski:

Oświadczam, że świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego:				
Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1				
2				
3				
4				
5				

6. Inspektorzy kontroli technicznej:

Oświadczam, że świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji inspektora kontroli technicznej:				
Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1				
2				
3				
4				
5				

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

14. Dziennik budowy zawiera:

1. Tom I, wydany dnia 16.04.2018, obejmujący OPRACOWANIE DOST.
DO WSTĘPNAJĄCEJ SIŁKI NA PZ + 3,4, załącznik nr
 (rodzaj i zakres robót)
2. Tom II, wydany dnia 22.01.2019, obejmujący OPRACOWANIE SIŁKI
NA PZ + 3,4 DO OZIGRU JUTU NA PZ 0, załącznik nr
 (rodzaj i zakres robót)
3. Tom III, wydany dnia 29.04.2019, obejmujący OPRACOWANIE INT. ELEW.
PZ. PATERNA DO ZAŁOŻENIA BUDOWY, załącznik nr
 (rodzaj i zakres robót)
4. Tom, wydany dnia, obejmujący
 (rodzaj i zakres robót), załącznik nr
5. Tom, wydany dnia, obejmujący
 (rodzaj i zakres robót), załącznik nr
6. Tom, wydany dnia, obejmujący
 (rodzaj i zakres robót), załącznik nr
7. Tom, wydany dnia, obejmujący
 (rodzaj i zakres robót), załącznik nr
8. Tom, wydany dnia, obejmujący
 (rodzaj i zakres robót), załącznik nr

oraz

1. Specjalny dziennik robót
 (rodzaj i zakres robót)
 zaprowadzony w dniu, załącznik nr
2. Specjalny dziennik robót
 (rodzaj i zakres robót)
 zaprowadzony w dniu, załącznik nr
3. Specjalny dziennik robót
 (rodzaj i zakres robót)
 zaprowadzony w dniu, załącznik nr

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.09.2021	ZBIGNIEW ZAREBA KIEROWNIK ROBÓT.	Wykonawca zkonkretyzował realizację robót zgodnie z załączonymi planami. mgr inż. Zbigniew Zareba Upr. bud. do kierowania ro. bud. i nadzoru w specjalności inst. inż. w zakresie inst. sanitarnych Nr ewid. RP-Upr. 397/93
15.09.2021	MARTA RACZEK INST. NADZORU	Potwierdzam realizację prac zgodnie z projektem i umową z Wykonawcą, prowadzenie robót budowlanych. Można przystąpić do odbioru końcowego. Marta Raczek INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marta Raczek Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowl. w spec. instalacyjno-inżynierskiej RP-Upr. 551/94
21.12.2021	STANISŁAW KIEBICKI - KIBR. BUD.	Wykonawca projekt plac budowy pod budowę składowiska zachodniego. KIEROWNIK BUDOWY Stanisław Kiebiński upr. bud. B-236/90
05.01.2022	STANISŁAW KIEBICKI - KIBR. BUD.	Wykonawca ogrodoenie placu budowy. KIEROWNIK BUDOWY Stanisław Kiebiński upr. bud. B-236/90
17.01.2022	STANISŁAW KIEBICKI - KIBR. BUDOWY	Kontynuowane są prace przygotowawcze - rozbiórka i ziemne pod wykonanie ścianek szkieletowych. KIEROWNIK BUDOWY Stanisław Kiebiński upr. bud. B-236/90

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
17.01 2022	Marcin Fila, Inż. PDK 2011	Wzrost budowy, prace przygotowawcze pod budowę fundamentów, szkieletu.
28.01 2022	Andrzej Najdecki Inż. roboty elektr.	Wykonano projekt elektryczny DS ALFA. Zgłoszenie wykonania do odbioru.
31.01 2021	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Przebieg wykonania projektu elektrycznego DS ALFA.
04.02 2022	Stanisław Kielbicki Inż. bud.	Wykonano prace nad instalacją elektryczną.
09.02 2022	Stanisław Kielbicki Inż. bud.	Wykonano prace nad instalacją elektryczną.
18.02 2022	Stanisław Kielbicki Inż. bud.	Wykonano prace nad instalacją elektryczną.
18.02 2022	Marcin Fila, Inż. Nadzoru	Wzrost budowy, prace przygotowawcze pod budowę fundamentów, szkieletu.

mgr inż. Andrzej Najdecki
 upr. bud. PDK/0201/QWOE/09
 SEP "E" nr E/1/049/Rz/18
 SEP "D" nr D/049/8/Rz/18

KIEROWNIK BUDOWY
 Stanisław Kielbicki
 upr. bud. B-236/90

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
22.02. 2022r.	Stanisław Hiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru złożeń ścian suwnicowych sekcji SP1, SK9, SK7, SK13 Hiełbicki
22.02. 2022	Roman Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy - obmiar ścian suwnicowych sekcji SP1, SK9, SK7, SK13. wymiarowanie zgodnie z pt. wytycznymi i projektem wykonania betonowego Hiełbicki
24.02. 2022r.	Stanisław Hiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru złożeń ścian suwnicowych sekcji SK3, SK6, SK12 Hiełbicki
25.02. 2022	Roman Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy obmiar ścian suwnicowych sekcji SK3, SK6, SK12. zgodnie z pt. Hiełbicki
28.02. 2022r.	Stanisław Hiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru złożeń ścian suwnicowych sekcji SP2, SK4, SK10 Hiełbicki
02.03. 2022r.	Stanisław Hiełbicki - kier. bud.	Wykonano ściany suwnicowe w odcinku G-M/IV-VIII Hiełbicki
01.03. 2022	Roman Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy ścian suwnicowych z odcinku G-M/IV-VIII sekcji. Wymiarowanie zgodnie z pt. prace prowadzone są zgodnie z sztuką budowlaną Hiełbicki

Dziennik budowy Nr 707 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)






17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
02.03. 2022r.	Stanisław Heflich - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru złożeń ścian surowych sekcji SK4, SK11, SK5, SK2.
02.03. 2022	Pawel Fik Inż. Nadzoru	Kontrola budowy złożeń ścian sekcji SK4, SK11, SK5, SK2 zgodnie z pt oprac. 2008 na podstawie mierz. bet.
08.03. 2022r.	Stanisław Heflich - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru złożeń ścian surowych sekcji SK1, SK3, SW1, SW2, SW5
08.03. 2022	Pawel Fik Inż. Nadzoru	Kontrola budowy złożeń ścian surowych sekcji SK1, SK3, SW1, SW2, SW5 zgodnie z pt. oprac. 2008 na podstawie mierz. bet.
10.03. 2022r.	Stanisław Heflich - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru złożeń ścian surowych sekcji
22.03. 2022r.	Stanisław Heflich - kier. bud.	Wykonano złożeń belki drewnianej w osiach G-M/VI-VIII. Zgłoszenie do odbioru.
22.03. 2022	Pawel Fik Inż. Nadzoru	Kontrola budowy złożeń belki drewnianej w osiach G-M/VI-VIII wykonano zgodnie z pt. oprac. 2008 na podstawie mierz. mikroskopu bet.

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
22.03. 2022r.	Stanisław Hieblrich - kier. bud.	Beztworzenie belki drewnianej w odcinku G-M / VI-VIII 
25.03. 2022r.	Stanisław Hieblrich - kier. bud.	Wykonano zbrojenie belki drewnianej w odcinku G-M / VI-VIII + 4,0m Zyskanum do oddzielenia 
25.03 2022	Rancin Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia belki drewnianej w odcinku G-M / VI-VIII + 4,0m zgodnie z pt. 2 pt. 22000 na wykonanie mikropęknięć betonu 
25.03. 2022r.	Stanisław Hieblrich - kier. bud.	Beztworzenie osłony w odcinku G-M / VI-VIII + 4,0m 
29.03 2022r.	Stanisław Hieblrich - kier. bud.	Wykonano zbrojenie belki drewnianej w odcinku G-M / III + 4,0m do I 
29.03 2022.	Rancin Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia belki drewnianej w odcinku G-M / III + 4,0m do I zgodnie z pt. 2 pt. 22000 na wykonanie mikropęknięć betonu 
29.03. 2022r.	Stanisław Hieblrich - kier. bud.	Beztworzenie osłony w odcinku M / III + 4,0m do I i I / M-K 
29.03 2022	Rancin Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy poliwędrzanu wykonanie w/w cymentacji 

Dziennik budowy Nr. 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
31.07.2022r.	Stanisław Wicłowski - kier. bud.	Beztworzenie osiedli w osiedlach G-1/II + 4m do I i I/G-K
06.04.2022r.	Stanisław Wicłowski - kier. bud.	Zaplanowano do oddzielenia osiedla fundamentowego w osiedlach G-1/II + 4m - VI + 5,0m
06.04.2022	Marcin Filip Inż. Nadzoru	Wzrost poziomu - tworzenie przebiegu, kątów, wyk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Dziennik budowy Nr. 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
14.04. 2022r.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru robót fundamentowych w osiach G-M / I-III. 
14.04 2022	Roman Filar Insp. Nadzoru	Kontrola robót wykonanych zgodnie z projektem i instrukcją techniczną przy wykonaniu ostatecznej warstwy betonu. 
14.04. 2022r.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Zabezpieczenie podłogi betonowej nową warstwą piasku fundamentowego w osiach G-M (I-III). 
14.04 2022	Roman Filar Insp. Nadzoru	Kontrola robót wykonanych zgodnie z projektem i instrukcją techniczną przy wykonaniu ostatecznej warstwy betonu. 
21.04. 2022r.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru izolacji, warstwy betonowej, płyty fundamentowej. 
21.04 2022	Roman Filar Insp. Nadzoru	Kontrola robót wykonanych zgodnie z projektem i instrukcją techniczną przy wykonaniu ostatecznej warstwy betonu. 
26.04. 2022r.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Wykonano zbieranie dolnej płyty fundamentowej. Zgłoszenie do odbioru. 
26.04 2022	Roman Filar Insp. Nadzoru	Kontrola robót wykonanych zgodnie z projektem i instrukcją techniczną przy wykonaniu ostatecznej warstwy betonu. 

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.04. 2022r.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	wykonywano zbrojenie żelazne płyty fundamentowej. Zgłoszenie do odbioru. <i>[signature]</i>
28.04 2022r	Rafał Fikus Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia żelaznego płyty fundamentowej; wykonano zgodnie z pt wykonaniem zgodnie z projektem na podstawie instrukcji betonowej. <i>[signature]</i>
30.04. 2022r.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Zakreślanie płyty fundamentowej. <i>[signature]</i>
05.05. 2022r.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbrojenia ścian kondygnacji -1. <i>[signature]</i>
05.05 2022	Rafał Fikus Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia żelaznego ścian kondygnacji -1. zgodnie z pt wykonaniem zgodnie z projektem na podstawie instrukcji betonowej. <i>[signature]</i>
06.05. 2022.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbrojenia ścian kond. -1 SC21-1/2, SC21-1/2, SC21-1, ścian zewnętrznych szkieletu wieńcowego i ław zalkalowych k2-1, k2-2, k2-3. <i>[signature]</i>
06.05 2022	Rafał Fikus Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia żelaznego ścian -1 SC21-1/2, SC21-1/2, SC21-1 ścian zewnętrznych szkieletu wieńcowego i ław zalkalowych k2-1, k2-2, k2-3. zgodnie z pt wykonaniem zgodnie z projektem na podstawie instrukcji betonowej. <i>[signature]</i>

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
11.05.2022 r.	Stanisław Heflich - kier. bud.	Zakończono ścianę klepki schodowej, ścianę zewnętrzna rybn. wiatrowego, or. brzozy okalającej, pompowni i Taryi zielonej. <i>ph.</i>
12.05.2022 r.	Stanisław Heflich - kier. bud.	Zyżardem do odbioru zbrojenie ścian zewnętrznych, mianem w osi I. <i>ph.</i>
12.05.2022	Ramon Filiz Insp. Nadzoru	Kontrola budowy drogi stary, zewnętrznej, planu w osi I wyk. zgodnie z pt. wykonaniem zgod. z projektem instalacji betonowej. <i>ph.</i>
13.05.2022 r.	Stanisław Heflich - kier. bud.	Zyżardem do odbioru zbrojenie ścian wewnętrznych SC2/1/5, SC2/1/6. <i>ph.</i>
13.05.2022 r.	Ramon Filiz Insp. Nadzoru	Kontrola budowy - zbrojenie ścian wewnętrznych SC2/1/5, SC2/1/6 wyk. zgodnie z pt. wykonaniem zgod. z projektem instalacji betonowej. <i>ph.</i>
17.05.2022 r.	Stanisław Heflich - kier. bud.	Zyżardem do odbioru zbrojenie ścian wewnętrznych rybn. wiatrowego, ścian i filarów zewnętrznych w osiach G/V-VIII i VII-VIII/G-M. <i>ph.</i>
17.05.2022	Ramon Filiz Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenie ścian wewnętrznych rybn. wiatrowego i filarów zewnętrznych w osiach G/V-VIII i VII-VIII/G-M wyk. zgodnie z pt. wykonaniem zgod. z projektem instalacji betonowej. <i>ph.</i>

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
17.05. 2022		na ubojenie m. 122-12. betonowej.
18.05. 2022	Staniśław Kiełlicki - kier. bud.	Betonowanie ścian wewnętrz- nych wózków windowego. beton C30/37.
20.05. 2022	Staniśław Kiełlicki - kier. bud.	Betonowanie ścian zewnętrznych w osiach G/IV-VII, VII-VIII/G-V. beton C30/37.
20.05. 2022	Staniśław Kiełlicki - kier. bud.	Wykonano zasypy z piasku pod płytę posadzi piwnic. Wykonano badania stopnia zapylenia. Spełnia wyma- gania projektu.
20.05. 2022	Staniśław Kiełlicki - kier. bud.	Wykonano zewnętrzne ścian zewnętrznych piwnic w osiach II/IV-VIII. Zgłaszam do odbioru.
20.05. 2022	Marcin Fika Inż. Podzem	Montaż kontener - obrotowe światła piwnic w opłotku i wykonano górną 2 pł. wyciągu osob. na podłazkę między betonowej.
20.05. 2022	Staniśław Kiełlicki - kier. bud.	Betonowanie ścian w osiach II/IV-VIII. Beton C30/37.
24.05. 2022	Staniśław Kiełlicki - kier. bud.	Zgłaszam do odbioru instalację kierowniczą podposadzkową i warstwy podposadzkowe pod płytę posadzi piwnic.

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
 (pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
29.05 2022	Rancin Filip Inż. Nadzoru	Kontrola budowy warstwy podposadzki wyk. zgodne z pt.
24.05 2022	Powit Zdzisław Inspektor sanitarny	Podkreślenie instalacji kanalizacyjnej podposadzki w piwnicy
26.05 2022	Staniśław Węclik - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbrojenia ścian, sufitów i filarów w osiach II-IV/M oraz zbrojenie płyty posadzkowej piwnicy
20.05 2022	Rancin Filip Inż. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia ścian, sufitów i filarów oraz zbrojenie płyty posadzkowej piwnicy wyk. zgodne z pt. wykonanie zgodnie z widzeniem i mierkami bet.
26.05 2022	Staniśław Węclik - kier. bud.	Załatwienie ścian, sufitów i filarów w osiach II-IV oraz płyty posadzkowej w piwnicy
02.06 2022	Staniśław Węclik - kier. bud.	Wykonano zbrojenie stropu i belek nad piwnicą w osiach G-H/IV-VIII. Zgłoszenie do odbioru
07.06 2022	Rancin Filip Inż. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia stropu i belek nad piwnicą po wykonaniu zgodnie z widzeniem i mierkami bet.

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
08-06-2022r.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	zalecanie robót nad pionem w osiach G-M/IV-VIII. Beton C30/37.
09-06-2022r.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbrojenie stropu i belki nad pionem w osiach G-M/I-IV i schodów z pos. -1 na pos. 0.
09-06-2022	Baron Fik, Inspektor Nadzoru	Zbrojenie stropu i belki nad pionem w osiach G-M/I-IV i schodów z pos. -1 na pos. 0.
10-06-2022.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Betonowanie stropu nad pionem w osiach G-M/I-IV i schodów z pos. -1 na pos. 0. Beton C30/37.
13-06-2022r.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbrojenie ścian, słupów i filarów na pos. 0.
13-06-2022	Baron Fik, Insp. Nadzoru	Kontrola robót zbrojenie ścian słupów i filarów na pos. 0.
13-06-2022r.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Betonowanie słupów i ścian w osiach G-M/I-IV i schodów z pos. -1 na pos. 0. Beton C30/37.

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
14.06.2022r.	Stanisław Wieblich - kier. bud.	Beztworzenie ścian i filarów w osiach G/V-VII, VII/G-7. beton C30/37. 
15.06.2022r.	Stanisław Wieblich - kier. bud.	Beztworzenie ścian i filarów w osiach VIII/7-M, M/VII-VIII. beton C30/37. 
17.06.2022r.	Stanisław Wieblich - kier. bud.	Beztworzenie ścian i filarów w osiach M/IV-VII, IV/K-M. beton C30/37. 
20.06.2022r.	Stanisław Wieblich - kier. bud.	Beztworzenie ścian zewnętrznych cokołowego. beton C30/37. 
21.06.2022r.	Stanisław Wieblich - kier. bud.	Beztworzenie ścian i filarów w osiach III/K-M, M/II-III. beton C30/37. 
23.06.2022r.	Stanisław Wieblich - kier. bud. mgr. inż. Marcin Calik upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakr. sieci instalacji i urządzeń ciepłych wentylacyjnych gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych Nr ewid. upr.: MAP/0496/PWOS/12	Beztworzenie ścian w osiach I/I-II, I/G-L. beton C30/37. Wykonanie projektu wody. Zgłoszenie do odbioru. 
23.06.2022r.	Stanisław Wieblich - kier. bud.	Wentylacja łazienki wykonana beztworzeniem ścian i filarów, robót malk. wod. z siłką łazienkową. 
23.06.2022r.	Oskar Gzowski Inżynier sanitarny	Zatwierdzenie wykonania projektu wodociagowego. 

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.06.2022r.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Zykniam do odbioru złozenie stropu nad portalem w osiach G-M/IV-VIII JH
28.06.2022	Marcin Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy złozenie stropu na kolumnach zgodnie z pt i techn. bud. wspieraniem stropu na ułożenie miej. betonowej, JH
28.06.2022r.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Beztworzenie stropu nad portalem w osiach G-M/IV-VIII. Beton C30/37 JH
29.06.2022r.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Zykniam do odbioru izolację ściennej ścian piwnic JH
29.06.2022	Marcin Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy izolację ściennej ścian piwnic zgodnie z pt i techn. bud. budowlanej. JH
30.06.2022r.	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Zykniam do odbioru złozenie stropu nad portalem w osiach G-M/I-IV. JH
30.06.2022	Marcin Filip Insp. Nadzoru	Złożenie stropu portalu w osiach G-M/IV-VIII zgodnie z pt i techn. bud. wspieraniem stropu na ułożenie miej. betonowej, JH
30.06.2022	Stanisław Hieblid - kier. bud.	Beztworzenie stropu nad portalem w osiach G-M/I-IV. Beton C30/37. JH

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)






17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
04.07. 2022r.	Stanisław Hiełdich - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbroje- nia ścian, filarów i słupów 1-go piętra. <i>[signature]</i>
04.07 2022	Roman Filar Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenie ścian filarów i słupów pierwszego piętra według projektu z uwzględnieniem zmian zgodnie z projektem betonowej. <i>[signature]</i>
04.07. 2022r.	Stanisław Hiełdich - kier. bud.	Zalecanie słupów i ścian wewnętrznych rybn wiatro- wego. <i>[signature]</i>
07.07. 2022r.	Stanisław Hiełdich - kier. bud.	Zalecanie ścian zewnętrz- nych, filarów, ścian zewnętrznych rybn ciemnowego w odcieniach V-VIII/6-M. Beton C30/37. <i>[signature]</i>
08.07. 2022r.	Stanisław Hiełdich - kier. bud.	Betonowanie ścian białych schodowej. Beton C30/37. <i>[signature]</i>
12.07. 2022r.	Stanisław Hiełdich - kier. bud.	Zalecanie ścian zewnętrznych, i filarów w odcieniach GM/I-III Beton C30/37. <i>[signature]</i>
15.07. 2022r.	Stanisław Hiełdich - kier. bud.	Wykonano zbrojenie stopni nad I piętrami w odcieniach 6-M/IV-VIII. Zgłoszenie do odbioru. <i>[signature]</i>
15.07 2022	Roman Filar Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenie stopni w wykonaniu zgodnie z projektem z uwzględnieniem zmian zgodnie z projektem betonowej. <i>[signature]</i>

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
 (pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
18.07.2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Beztworzenie stropu nad I piętrzem w osiach G-M/IV-VIII. Beton C30/37. 
19.07.2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Utywardzenie zbrojenia stropu nad I piętrzem w osiach G-M/II-IV. Zgłoszenie do odbioru. 
19.07.2022	Monika Fik Insp. Nadzoru	Kontrola budowy - zbrojenie stropu w wykonaniu zgodnie z pt wyrazem 29007 na ułożenie masy betonowej. 
20.07.2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Beztworzenie stropu nad I piętrzem w osiach G-M/I-IV. Beton C30/37. 
21.07.2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbrojenia ścian, stropu i filarów 2-go piętra. 
21.07.2022	Monika Fik Insp. Nadzoru	Kontrola budowy - zbrojenie stropu i filarów drugiego piętra wykonano zgodnie z pt wyrazem 29007 na ułożenie masy betonu. 
22.07.2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Zalutowanie ścian zewnętrznych, filarów, stropu, ścian wewnętrznych w osiach G-M/IV-VIII. Beton C30/37. 

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
 (pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
25.07.2022r.	Stanisław Hiclich - kier. bud. Marcin Giełk	Zamontowano zbiornik retencyjny na kanale zlewniowej.
25.07.2022r.	Paweł Brzeczny Inżynier sanitarny	Zaplanowano montaż zbiornika retencyjnego na kanale zlewniowej.
26.07.2022r.	Stanisław Hiclich - kier. bud.	Zalutowano śruby złączne, filary, słupy, ścianę zewną - tano, sztybn wiatrowego w osiach G-IV / I-IV. Beton C30/37.
01.08.2022r.	Stanisław Hiclich - kier. bud.	Wykonano zbrojenie stropu nad 2 piętrem. Zgłoszenie do odbioru.
01.08.2022r.	Marcin Filip Inż. Pol. Kom.	Kontrola robót - zbrojenie stropu nad 2 piętrem, zgodnie z pt. wykonania. Zgłoszenie odbioru. Między innymi belki.
02.08.2022r.	Stanisław Hiclich - kier. bud.	Betonowanie stropu nad 2 piętrem w osiach IV-VIII. Beton C30/37.
04.08.2022r.	Stanisław Hiclich - kier. bud.	Betonowanie stropu nad 2 piętrem w osiach I-IV. Beton C30/37.
05.08.2022r.	Stanisław Hiclich - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbrojenie ścian, filarów i słupów 3-go piętra.

Dziennik budowy Nr. 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
05.08 2022	Inspektor Nadzoru Marcin Filip	Kontrola budowy - zgodne stan. filarów i słupów 3-go piętra wykonano zgodnie z pt. instrukcją budowlaną, wykonano zgodnie z projektem wykonanie murów betonowych.
08.08 2022	Stanisław Hiebił - kier. bud.	Zalecowano ścian, filary i słupy 3-go piętra w osiach IV-VIII. Beton C30/37.
10.08 2022	Stanisław Hiebił - kier. bud.	Zalecowano ścian, filary i słupy 3-go piętra w osiach I-IV. Beton C30/37.
23.08 2022	Stanisław Hiebił - kier. bud.	Zgodnie z projektem wykonano ściany i słupy nad 3. piętrzem.
23.08 2022	Marcin Filip Inspektor Nadzoru	Kontrola budowy zgodne stan. 3-go piętra wykonano zgodnie z pt. instrukcją budowlaną, wykonano zgod- nie z projektem wykonanie murów betonowych. Prowadzenie przebiegu o przekazywanie zadania bhp na budowę.
23.08 2022	Stanisław Hiebił - kier. bud.	Zalecowano ścian nad 3- piętrzem w osiach IV-VIII.
25.08 2022	Tomasz Kowalski - kier. robót	Przebieg prac instalacyjnych systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji mechanicznej.

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
25.08. 2022.	Stefan Kiciński - kier. bud.	Zgłaszam do odbioru złożenie brzozy schodowej z IV + 3 na +4 /Kiciński
25.08 2022	Maciej Filip Insp. Nadzoru	Kontrola stanu - złożenie stado wykonano na poziomie z pt. wykonano zgodnie na włożenie mieszanki bet.
25.08 2022	Integra Sp. z o.o. sp. k. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych i Teletechnicznych Nr uprawnień MAP/0032/OWOE/11	Zgłaszam rozpoczęcie robót instalacyjnych elektrycznych i instalacyjnych na dwójniku /Burdzel
25.08. 2022r.	Stefan Kiciński - kier. bud.	Zalecanie strop nad 3 piętro w osiach 1-IV oraz schody z IV + 3 na +4. Betony C30/37. /Kiciński
26.08. 2022r.	Stefan Kiciński - kier. bud.	Zgłaszam do odbioru złożenie ścian, filarów i słupów 4-go piętra. /Kiciński
26.08 2022	Maciej Filip Insp. Nadzoru	Kontrola stanu - złożenie stado wykonano zgodnie na włożenie mieszanki betonowej.
31.08. 2022r.	Stefan Kiciński - kier. bud.	Zalecanie ściąganie ramienia, słupy i filary 4-go piętra. Wykonano ściąganie ramiennego płotnia, parteru i 1-go piętra. /Kiciński

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
 (pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
06.09. 2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Zgłaszam do odbioru złożenie stożu i belki nad 4-tym piętrzem. [Podpis]
06.09. 2022	Marcin Filip Inż. Nadzoru	Kontrola budowy złożeń stożu i belki wykonano zgodnie z pt. wykonaniem 2900 na wieńcu murki betonowej. [Podpis]
08.09. 2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Zalecamy stawianie stożu nad 4-tym piętrzem Beton C30/37. [Podpis]
14.09. 2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Zakreślono betonowanie ścian szkieletu. [Podpis]
14.09. 2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Wykonano złożeń ścian szkieletu z żelaznymi w osiach 2-V. Zgłaszam do odbioru. [Podpis]
19.09. 2022	Marcin Filip Inż. Nadzoru	Kontrola budowy złożeń ścian szkieletu z żelaznymi w osiach 2-V wykonano zgodnie z pt. wykonaniem 2900 na wieńcu murki betonowej. [Podpis]
19.09. 2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Betonowanie ścian szkieletu z żelaznymi. [Podpis]
26.09. 2022r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Zgłaszam do odbioru złożeń stożu szkieletu z żelaznymi w osiach 2-V. [Podpis]

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
26.09 2022	Roman Filip Inp. Nadzoru	Kontrola budowy zgodnie z projektem i planem wykonania. Sprawdzenie nałożenia murów i betonu.
26.09. 2022.	Stanisław Hiebił - kier. bud.	Przebieg budowy schodów zewnętrznych w osi 2-R. Roboty C30/37.
27.09 2022	Lukasz Bonobek Kierownik robót elektrycznych	Złożenie do odbioru wykonanie instalacji elektrycznej SSP na poziomie i piwnicy, parteru i piętra 1.
27.09 2022	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Przebieg wykonania instalacji SSP na poziomie piwnicy, parteru i piętra 1.
27.09. 2022	Stanisław Hiebił - kier. bud.	Zamontowanie kompromisy w osi 2-R pod umywalką na dachu.
03.10. 2022.	Stanisław Hiebił - kier. bud.	Wykonanie ścian wewnętrznych 2-go i 3-go piętra.
13.10. 2022.	Stanisław Hiebił - kier. bud.	Wykonanie ścian zewnętrznych 2-go i 3-go piętra.
13.10 2022	Roman Filip Inp. Nadzoru	Kontrola budowy. Sprawdzenie nałożenia murów i betonu.

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
21.10. 2022r.	Stefan Węclik - kier. bud.	Wykonano ścianę muru IV piętra
25.10. 2022r.	Stefan Węclik - kier. bud.	Wykonano słupowe funda- menty wzdłużnika Zgłoszenie do odbioru
25.10. 2022r.	Roman Filip Insp. Nadzoru	Kontrola robót słupowe fundamenty wzdłużnika wgł. zgodne z pl. cym 2007 ze zmianami betonowej
26.10. 2022r.	Stefan Węclik - kier. bud.	Betonowanie fundamentów wzdłużnika
03.11. 2022r.	Stefan Węclik - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru słupów i murów oraz fundamentów wzdłużnika
03.11. 2022r.	Roman Filip Insp. Nadzoru	Kontrola robót słupowe fundamenty wzdłużnika wgł. zgodne z pl. cym 2007 ze zmianami betonowej
03.11. 2022r.	Stefan Węclik - kier. bud.	Betonowanie muru fundam- entowego wzdłużnika
08.11. 2022r.	Stefan Węclik - kier. bud.	Wykonano słupowe ściany bud. wzdłużnika do pięt. -2,15. Zgłoszenie do odbioru

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
03.11.2022	Racem Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budynku stopień budowy budynku zabudowa, 120 do pos. 2,65 m. zgodnie z pt wymaganiem zgodnie z normami mierzanki: 100%
09.11.2022	Stanisław Hiehlid - kier. bud.	Przebieganie i innych bud. wzrostu do pos. - 2,50
10.11.2022	Stanisław Hiehlid - kier. bud. Marek Bielak kierownik robót	Zgłoszenie do odbioru wyko- nania kanalizacji zewnętrznej sanitarnej i deszczowej przed zasypaniem
15.11.2022	Racem Filip Ingenier sanitarny	Odbiórem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przed zasypaniem
15.11.2022	Stanisław Hiehlid - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zleżenie pracy chłodziarki bud. zabud- wiska na pos. - 2,65
13.11.2022	Racem Filip Insp. nadzoru	Kontrola budynku - obrotowe długość wzrostu do pos. 2,65 m. zgodnie z pt wymaganiami zgodnie z normami mierzanki 100%
15.11.2022	Stanisław Hiehlid - kier. bud.	Przebieganie prądu pary wzrostu na pos. - 2,65

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
 (pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
22.11.2022	Stanisław Hicbilid - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zleżenie sien bud. w budowlance od pos. - 3,65 do +4,55.
22.11.2022	Marcin Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy elewacji sien walcach i k. - pos. 265 - 4,55 metrów z podłaz 2 pt. wyrazim podł. na łożenie mierzanki: k. b. b.
23.11.2022	Stanisław Hicbilid - kier. bud.	Bezwzględnie sien bud. w budowlance walcach i k. pos. + 3,57.
24.11.2022	Stanisław Hicbilid - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru dwuciepnie elewacji k. b. - m. b. od strony wschodniej.
24.11.2022	Marcin Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy - do upłenic elewacji w systemie k. b. - m. b. od strony wschodniej; wykonane zgodnie z sztuką budowlaną.
29.11.2022	Lukasz Burek K. robót elektrycznych	Zgłoszenie do odbioru wykonanie szablonek pł. i tras kablowych Inz. kondygnacji 3 i 4.
29.11.2022	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy. Bezwzględnie wykonanie szablonek i tras kablowych na kondygnacji 3 i 4. Zwrócić na wykonanie.

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
29.11.2022	Stanisław Hieplik - kier. bud.	Wykonano zbrojenie słupu bud. wstępnego na pos. +3,22. Zgłoszenie do odbioru. Hieplik
29.11.2022	Marcin Fikler Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia słupów ię wykonano zgodnie z pt. wytycznymi zgodnie z wytycznymi mierz. bet Hieplik
30.11.2022	Stanisław Hieplik - kier. bud.	Zaleceniom słup bud. wstępnego na pos. +3,22. Wykonano kucie betonu. Prace 521, 527, 528. Zgłoszenie do odbioru. Hieplik
30.11.2022	Marcin Fikler Insp. Nadzoru	Kontrola budowy konstrukcji słupów wykonano zgodnie z pt. wytycznymi zgodnie z wytycznymi termoizolacji. Hieplik
13.12.2022	Stanisław Hieplik - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru zbrojenia słupów nad systemem wentylacyjnym. Hieplik
13.12.2022	Marcin Fikler Insp. Nadzoru	Kontrola budowy zbrojenia słupów ię wykonano zgodnie z pt. wytycznymi zgodnie z wytycznymi mierz. bet Hieplik
14.12.2022	Stanisław Hieplik - kier. bud. INSPEKTOR NADZORU	Zaleceniom słup nad systemem wentylacyjnym. Hieplik
14.12.2022	mgr inż. Marcin Janocha Upi. nr MAP/6050/PWGE/16	Kontrola budowy. Hieplik

Dziennik budowy Nr. 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
 (pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.12. 2022r.	Stanisław Kiełlicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru izolacji termicznej fasad S21, S27, S28 [podpis]
20.12. 2022	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Filas UPR. NR. MAP/0013/OWOR/05	Kontrola budowy izolacji termicznej fasad i wyłonione zgodnie z pt i sztukę budowlaną wykonanie zgodnie z wykonaniem skłania [podpis]
28.12. 2022r.	Stanisław Kiełlicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru kładących fasad S22, S23, S25.1, S25.3, S26 [podpis]
28.12. 2022	Marcin Filas Insp. Nadzoru	Kontrola budowy konstrukcji fasad i wyłonione zgodnie z pt / Przygotowanie o projektowania / zasada budynek budowlany. [podpis]
28.12. 2022r.	Jerzy Kozimski - kier. wst. instalacji wentylacji i klimatyzacji	Posiedzenie na dachu budynku central wentylacyjnych, wentylatorów oraz ogrzewaczy tropikalnych. [podpis]
05.01. 2023	Stanisław Kiełlicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru izolacji termicznych fasad S22, S23, S25.1, S25.3, S26 [podpis]
05.01. 2023	Marcin Filas Insp. Nadzoru	Kontrola budowy izolacji fasad i wyłonione zgodnie z sztuką budowlaną i pt [podpis]

Dziennik budowy Nr. 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:


Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
13.01. 2023	Stanisław Hiebiński - kier. bud.	Zamontowanie klapy dachowej i wyjęcie dachowca. JON
19.01. 2023	Stanisław Hiebiński - kier. bud.	Zyżądanie do odbioru podkonstrukcji i izolacji termicznej fasady wentylowanej z płyt ceramicznych. JON
19.01. 2023	Marcin Filip Inż. Nadzoru	Kontrola budowy podkonstrukcji i izolacji termicznej fasady wentylowanej, np. zgodnie z p.t. sztuką budowlaną. JON
20.01. 2023	Tomasz Kominiński - kierownik wódt HVAC	Wykonano próby nacięcia inteliogii elektrowni +2, +3, +4 oraz próby szczelności inteliogii wentylacji mechanicznej. Próby z wynikiem pozytywnym. JON
22.01. 2023	Stanisław Hiebiński - kier. bud.	Wykonano tynki ścian na IV piętrze. JON
30.01. 2023	Stanisław Hiebiński - kier. bud.	Zyżądanie do odbioru podkonstrukcji i izolacji termicznej fasady wentylowanej ścian budynku wewnątrz. JON
30.01. 2023	Marcin Filip kier. Budowy	Kontrola budowy izolacji termicznej fasady wentylowanej wykonana zgodnie z p.t. sztuką budowlaną, tynki prace instalacyjne i tynkarskie. JON
30.01. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upł. nr MAP/0050/PWOF/10	Kontrola budowy. JON

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
02.02. 2023 r.	Stanisław Kichlik - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru izolacji akustycznej ścian na IV piętrze. 
02.02. 2023	Marcin Filipas Insp. Nadzoru	Kontrola robót izolacji akustycznej ścian 4-go piętra. Zgodnie z pt. wytycznym zgodę na zamknięcie pracę w k. zgodne z sztuką budowlaną. 
15.02. 2023	Stanisław Kichlik - kier. bud.	Wykonano prace przy montażu drzwi w przeszkle aluminium, tytuł na IV piętrze, przykrycie izolacji akustycznej ścian na IV piętrze. 
20.02. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOWE/10	Kontrola budowy. Prace instalacyjne w pełni. 
20.02. 2023 r.	Stanisław Kichlik - kier. bud.	Zachodzenie montażu drzwi pasady 52-7. 
23.02. 2023 r.	Stanisław Kichlik - kier. bud.	Wykonano izolację akustyczną ścian 3-go piętra. Zgłoszenie do odbioru. 
23.02. 2023	Marcin Filipas Insp. Nadzoru	Kontrola robót izolacji akustycznej ścian 3-go piętra. Zgodnie z pt. wytycznym zgodę na instalację budowlaną. 

Dziennik budowy Nr 001 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
01.03.2023	Marcin Fikler Insp. Nadzoru	Kontrola budowy - frezowanie wykładanie szalunku na 3 piętrze.
01.03.2023	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Zakończono wykładanie na 3 piętrze.
16.03.2023	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru izolacje podłogowe przed wykładaniem na 3, 4 piętrze.
16.03.2023	Marcin Fikler Insp. Nadzoru	Kontrola budowy izolacji pod wykładkę kerolite wykonano 29.03.2023 z instalacją łazienkową na piętrze 3 i 4.
22.03.2023	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Wykonano wykładki podłogowe na 3 i 4 piętrze.
18.03.2023	Integra Sp. z o.o. sp. k. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych i Teletechnicznych Nr uprawnień MAP/0032/OWOE/11	Zgłoszenie do odbioru wykonanie kablarni (prętowa) teletechnicznej od istniejącej studni do budynku, oraz wykonanie oznakowania pod osłonięciem ze względu na.
28.03.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy. Potwierdzenie wykonanie kablarni TT od istniejącej studni do budynku oraz rury osłonięte.

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.04. 2023	Integra Sp. z o.o. sp. k. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych i Teletechnicznych Nr uprawnień MAP/0032/OWOE/11	Kontrola do odbioru wykonania instalacji podtynkowych na II piętrze. H
20.04 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy Petwardha wykonanie instalacji elektrycznych podtynkowych na II piętrze. H
25.04. 2023	Stancian Kichlik - kier. bud.	Zysaniem do odbioru izolacji akustycznej ścian 2-go piętra. H
25.04 2023	Marcin Filer - inż. Nadzoru	Kontrola budowy izolacji akustycznej ścian 2-go piętra wykonanie zgodnie z projektem. H
10.05. 2023	Integra Sp. z o.o. sp. k. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych i Teletechnicznych Nr uprawnień MAP/0032/OWOE/11	Kontrola do odbioru wykonania instalacji elektrycznych podtynkowych oraz niskoprężnych (operowanie) na pierwszym piętrze. H
10.04 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy Petwardha wykonanie instalacji elektrycznych oraz niskoprężnych podtynkowych (okablowanie) na I piętrze. H

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
11.05. 2023r.	Staniśław Kiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru izolacji akustycznej ścian i sufitu w piwnicy. 
11.05 2023	Roman Fikar Insp. Nadzoru	Kontrola budowy izolacji akustycznej ścian piwnicy po ułożeniu maty akustycznej. 
22.05. 2023r.	Zdzisław Burchel K. robót elektrycznych	Zgłoszenie do odbioru wykonanych instalacji podświetlenia elektrycznego, mikroprocesorowych podsterk oraz planów. 
22.05 2023r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy. Potwierdzenie wykonania instalacji podświetlenia elektrycznego i mikroprocesorowych podsterk w piwnicy. 
23.05 2023r.	Staniśław Kiełbicki - kier. bud.	Wykonano izolację akustyczną ścian i sufitu. Zgłoszenie do odbioru. 
23.05 2023	Roman Fikar Insp. Nadzoru	Kontrola budowy izolacji akustycznej ścian i sufitu po ułożeniu maty akustycznej. 
06.06. 2023	Staniśław Kiełbicki - kier. bud.	Zgłoszenie do odbioru izolacji akustycznej ścian w piwnicy. 
06.06 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy. Prace instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym. 

Dziennik budowy Nr. 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
06.06.2023	Maciej Fikis Inż. Nadzoru	Kontynuacja budowy - izolacja akustyczna i termiczna w pomieszczeniach mieszkalnych i technicznych.
13.06.2023	Stanisław Hiebiński - kier. bud.	Kontynuowane są prace przy montażu elementów ceramicznej wentylacji.
20.06.2023	Integra Sp. z o.o. sp. k. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych i Teletechnicznych Nr uprawnień MAP/0032/OWOE/11	Pracowane prace przy instalacji WLZ.
30.06.2023	Stanisław Hiebiński - kier. bud.	Zakończono prace na kandydymach +2.
14.07.2023	Stanisław Hiebiński - kier. bud.	Zakończono prace hydrauliczne na kandydymach +1, -1.
18.07.2023	Stanisław Hiebiński - kier. bud.	Zakończono do odbioru instalacje podgrzewające wodę ciepłą i ciepłą na kandydymach +1, +2 i parowne.
18.07.2023	Paweł Brodny Inżynier sanitarny	Odbiórem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na kandydymach +1, +2 i parowne.
18.07.2023	Monika Janocha	Kontynuacja budowy prac elektrycznych w całym.

Dziennik budowy Nr. 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
 (pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
21.07 2023r.	Integra Sp. z o.o. sp. k. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych i Teletechnicznych Nr uprawnień MAP/0032/OWOE/11	Zaplanowano odbiór wykonania izolacji podłogowych kamery elektrycznej i teletechnicznej na poziomie 0, +1, +2 J.K.
28.07 2023r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOWE/10	Kontrola budowy. Potwierdzenie wykonania instalacji pod poszczególnymi nośnikami grzejników 0, +1, +2. Zwrócić uwagę na wykonanie wyliczeń. H
28.08 2023r.	Marcin Cichli Tłumik robót br. uprawnień zawieszony	Wykonano montaż pompowni deszczowej. H
10.08 2023r.	Stanisław Wieślich - kier. bud.	Zaplanowano do odbioru izolację podpodłogową przed wyłożeniem na kondygnacjach +2, +1 i parterze. H
12.08 2023	Ramon Fila, Lp. Nadzoru	Kontrola budowy izolacji podłogowej na posadzce parteru z grzejnikami i instalacją grzewczą. Wykonano zgodnie z projektem. H
22.08 2023	Marcin Janocha INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOWE/10	Kontrola budowy. Prace instalacyjne elektryczne w pełni. H
23.08 2023	Tomasz Kominiński Kierownik robót HVAC	Wykonano próby szczelności instalacji chłodniczej poziom -1, 0, +1. Próby z wynikiem pozytywnym. H

Dziennik budowy Nr. 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
 (pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
30.09. 2023r.	Stanisław Kieślowski - kier. bud.	Wykonano wyłuski pod pisaniem na parterze, 1 i 2 piętrze [podpis]
21.09. 2023r.	Stanisław Kieślowski - kier. bud.	Wykonano sz. prace instalacyjne Mantel, rozdzielni centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i wody bytowej [podpis]
21.09. 2023	Paweł Tiko Insp. Nadzoru	Kontrola budowy, potwierdzenie sz. prac instalacyjnych trwałe roboty wykonano w sz. pracach ogł. zgodne z projektem budowlanym [podpis]
17.10. 2023	Paweł Ziętka inspektor samorowy	Kontrola budowy Trwałe prace związane z montażem centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego i wody bytowej [podpis]
17.10. 2023r.	Stanisław Kieślowski - kier. bud.	Wykonano sz. prace wykończeniowe, ostateczne zamiar przykrycia [podpis]
17.10. 2023	Paweł Tiko Insp. Nadzoru	Kontrola budowy, trwałe prace wykonano w sz. ogł. zgodne z projektem budowlanym [podpis]

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.10. 2023 r.	Łukasz Buracki K. robot elektrycznych	Zamontowano rozdzielnice główną RGMn. J.Buracki
21.10. 2023 r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upz. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy. Pomiary elektryczne i montaż rozdzielnicy RGMn. J.Buracki
24.11. 2023 r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Wykonano prace wykończeniowe - układanie płytek, oraz instalacje - montaż przewodów wentylacyjnych. J.Buracki
21.11. 2023	Roman Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy - prace wykończeniowe, układanie płytek, instalacje wentylacji mechanicznej, roboty elektryczne z pt. przygotowania oświetlenia i wentylacji. J.Buracki
15.12. 2023 r.	Stanisław Kiciński - kier. bud.	Kontynuowane są prace wykończeniowe, układanie płytek ściennych i posadzkowych, montaż rurki sapitego podłogowego. J.Buracki
15.12. 2023	Roman Filip Insp. Nadzoru	Kontrola budowy - prace wykończeniowe i roboty elektryczne z pt. i instalacją wentylacji. J.Buracki

Dziennik budowy Nr 107 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
17.01. 2024r.	Staniław Kiełbicki - kier. bud.	Wykonanie 50 prac wzmacnianie, ułożenie prętek ściennych i posad- zkowych na kondygnacjach +2, +3, +4 [podpis]
18.01. 2024	Maciej Jilow Inż. Podstaw	Kontrola budowy i nadzór prace wykonawcze roboty wykonawcze 50 oprac. z rysunków budowlanych i pt. [podpis]
18.01. 2024	Tomasz Kominicki Pracownik wóbt HVAC	Montaż systemu wentylacji mechanicznej poziomy - 1, 2, 3, 4 oraz montaż instalacji wodociągowej [podpis]
23.01	Eugeniusz Bunkel K. robót elektrycznych	Przebieg montażu oprawy [podpis]
28.01	Paweł Zroczka Inżynier sanitarny	Potwierdzenie montażu wentylacji mechanicznej poziomej - 1, 2, 3, 4 oraz instalacji wodociągowej [podpis]
24.01 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/13	Kontrola budowy. Potwierdzenie przebiegu montażu oprawy osłonek- niczych. [podpis]

Dziennik budowy Nr. 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
22.02 2024	Lukasz Buroń K. roboty elektryczne	Kontynuacja prac elektrycznych - doprowadzanie przewodów - montaż opraw oświetleniowych
22.02 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy. Prace materiałowe opracowane i oszacowane obiekty w trakcie realizacji tenże obiekt nie na obiekcie w trakcie realizacji.
27.02. 2024.	Stanisław Kiciński - lic. bud.	Kontynuowanie prac wykończeniowych, montaż sufitów podtynkowych, kierowanie prac, całkowite płytki na posadzkach, montaż stosów aluminiowych
27.02 2024	Paweł Filar Inż. Nadzoru	Kontrola budowy - prace prace wykończeniowe i roboty wykończeniowe są zgodne z sztuką budowlaną zgodnie z projektem projektantów / 2500' bry na budowie.
28.02 2024	Paweł Kominkiewicz Kierownik oddziału HWT	Montaż instalacji: system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Prace wykonywane wg projektu prac budowlanych.
28.02 2024.	Paweł Zgrajny Inspektor sanitarny	Gotowość wykonania instalacji i klimatyzacji według projektu

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
19.03. 2024 r.	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Kontynuacja robót wykończeniowych, montaż sufity podwieszanych i balustrad wewnętrznych łazienki schodowej.
19.03 2024	Marcin Filip Inż. Nadzoru	Kontrola budowy potwierdzenia montażu sufity podwieszanej i balustrad wewnętrznych prace wyk. zgodnie z projektem.
26.03 2024	Paweł Zrodym Inżynier nadzoru	Kontrola budowy. Wykonano montaż grzejników oraz instalacji sieci dyfuzyjnej.
27.03 2024	mgr inż. ARKADIUSZ STRĄCZYŃSKI Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod., kan., gaz., ciepłych i wentylacyjnych Uprawnienia Nr ewid. 246/2002	Rozpracowanie notatek i poleceń zgodnie z projektem.
11.04. 2024	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Realizacja prac wykończeniowych: montaż osłon drzwi wewnętrznych, montaż sufity podwieszanych i wybielenie dyszowni.
11.04 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Filipas UPR. NR. MAP/0013/OWOK/05	Kontrola budowy potwierdzenia wykonania prac i robót wyk. zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.
16.04. 2024	Stanisław Kiełbicki - kier. bud.	Wykonano szkielet kabin prysznicowych bud. D3.
16.04 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Filipas UPR. NR. MAP/0013/OWOK/05	Kontrola budowy - potwierdzenie wykonania szkieletu kabin prysznicowych; prace kabin prysznicowych bud. D3.

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
23.04. 2024	Fortis Sp. z o.o. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych Nr upr. MAP/0032/OWOE/11	Trwają prace montażowe kontynuacja montażu osiwielenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego montażu oprzątku i montażu rozdzielnicy. [podpis]
24.04 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrolne budowy. Prace montażowe w zakresie wykonania oswietlenia, rozdzielnicy i oprzątku. [podpis]
25.04 2024	mgr inż. Jacek Gajda Kierownik samodzielnego zawodu	Wykonano bieżące prace w zakresie kablowym. [podpis]
25.04 2024	Pawel Bering inspektor samodzielnego	Gotowienie ram, wykonanie biurowo montażu na wszystkich kandydaciach [podpis]
30.04. 2024	Stefan Kiełbicki - kier. bud.	Kontynuacja prac wykończenia mieszkań. Montaż elektrycznych dźwigniowych. [podpis]
30.04 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Filas UPR. NR. MAP/0013/OWOK/05	Kontrola budowy - potwierdzenie wykonania prac w zakresie montażu i gotowości z r.t. i b.t.k. budowlanej [podpis]
18.05. 2024	Fortis Sp. z o.o. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych Nr upr. MAP/0032/OWOE/11	W dniu obrotowym podano mapię, uruchomiono rozdzielnice główną i niskiego napięcia [podpis]

Dziennik budowy Nr. 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:


Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
21.05 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/10	Kontrola budowy. Podpisano wykonanie i uruchomienie rozbiórki obrotowego budynku. 
23.05 2024	Stanisław Wielicki - kier. bud.	Kontrola prac wykończeniowych: montaż okien, drzwi, drzwi, HPL w pom. sanitarnych, montaż ciemnych mebli, systemu podłogowego. 
23.05 2024	mgr inż. Jędrzej Kierownik bud. sanitarny wood - kich	Przebiegło instalacje i montaż funkcjonalne urządzeń. 
23.05 2024	Pawel Brozowy inspektor sanitarny	Kontrola budowy. Podpisano wykonanie i uruchomienie instalacji. 
29.05 2024	Stanisław Wielicki - kier. bud.	Dostawa i montaż elementów wykończeniowych. Wykonano prace. 
29.05 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Filas UPR. NR. MAP/0013/OWOK/05	Kontrola budowy. Podpisano wykonanie i uruchomienie. 
29.05 2024	mgr inż. ARKADIUSZ STRĄCZYŃSKI Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod., kan., gaz., cieplnych i wentylacyjnych Uprawnienia Nr ewid. 246/2002	Kontrola prac. Podpisano wykonanie i uruchomienie. 

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
07.06. 2024	Fortis Sp. z o.o. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych Nr upr. MAP/0032/OWOE/11	Zakończono montaż rozkabelnic i oprawy oświetleniowe. Zakończono rozkabelnicę obiektowe oraz oświetlenie 
11.06 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/13	Kontrolne budowy. Potwierdzenie zachowania montażu opow oraz rozkabelnic oraz ich uruchomienie 
12.06 2024	Tomasz Kariniński Kierownik robót HVAC	Wykonano rozruchy systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Rozpoczęto pomiar i regulację.
12.06 2024	Paweł Brzozowski inspektor sanitarny	Kontrola biologiczna. Potwierdzenie wykonania rozruchów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
25.06. 2024	Stanisław Kiechlich - lic. bud.	Prace wykończeniowe, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszanych i okładzin ściąganych 
25.06 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Filas UPR. NR. MAP/0018/OWOK/05	Kontrola jakości wykonania robót wykonanych zgodnie z sztuką budowlaną i p.t. 
25.06. 2024	Fortis Sp. z o.o. Łukasz Burdzel Kierownik Robót Elektrycznych Nr upr. MAP/0032/OWOE/11	Zakończono montaż systemu SSP oraz instalacji ogólnomiejscowej 

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
25.06 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Marcin Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/13	Kontrola budowy. Potwierdzenie zakończenia montażu systemu SSP oraz odprawy.
25.06 2024	mgr inż. Janocha Upr. nr MAP/0050/PWOE/13	Mokutowano roboty związane z wykonaniem instalacji wod-kan i hydroizolacji oraz spyszczenia i wykonaniem przyłączy sanitarnych.
25.06 2024	mgr inż. ARKADIUSZ STRĄCZYŃSKI Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod., kan., gaz., ciepłych i wentylacyjnych Uprawnienia Nr ewid. 246/2002	Zakończono montaż instalacji sanitarnych i wykonanie przyłączy. Instalacja została przekazana do użytkownika.
26.06 2024	Tomasz Kaminski Kierownik robót HVAC	Zakończono prace związane z wykonaniem systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
26.06 2024	Paweł Brzezina Inspektor Sanitarny	Kontrola budowy. Potwierdzenie zakończenia prac związanych z systemem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Dziennik budowy Nr 101 / 20 19 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
16.07.2024r.	Staniśław Kiebiński - kier. bud.	W dniu 16.07.2024r. zrealizowano realizację skompletowania zachodniego budynku 5-1. Zrealizowano roboty budowlane instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu. Teren budowy uprządkowano. Zrealizowano gotowość budynku do użytku.
16.07.2024r.	Ryszard Filipiuk - Inż. Nadzoru	W dniu 16.07.2024r. wykonano w/w roboty. Wykonano 2 p. i 1. s. budynek 5-1.
01.08.2024r.	Bartosz Miodunka - Kierownik Robot	W dniu dzisiejszym obejmuję funkcję Kierownika Robot Budowlanych dla zakresu probudowy nadbudowy i rozbudowy centralnej części budynku 5-1 na terenie AGH w Krakowie.
17.08.2024r.	Staniśław Kiebiński - kier. budowy	2 dniem dzisiejszym przejąłem pełnię obowiązków kierownika budowy.
17.08.2024r.	mgr inż. Bartosz Miodunka UPRAWNIENIA BUDOWLANE do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. PDK/0287/OWOK/17	8 dniem dzisiejszym przejąłem obowiązki kierownika budowy dla realizacji prac objętych zakresem budowy terenu budowy ogólnego.
17.08.2024r.	NDI S.A. Kierownik Robót Elektrycznych Krzysztof Gniecki	2 dniem dzisiejszym przejąłem obowiązki kierownika robót elektrycznych dla realizacji prac objętych zakresem budowy.

Dziennik budowy Nr..... / 20..... r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1
(pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

17. Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu:

[illegible]