

**PROTOKÓŁ  
Z PRÓBY CIŚNIENIOWEJ  
INSTALACJI FREONOWEJ KLIMATYZACJI**

1. Data wykonania: ...23. 04. 2024...
2. Budowa: Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach 415 i 416 na IV piętrze w pawilonie C-1 AGH w Krakowie.
3. Obiekt: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, bud. C-1
4. Typ instalacji: klimatyzacja typu multi FJM prod. SAMSUNG
5. Opis próby: próba azotem
6. Ciśnienie próbne: 30 bar
7. Wynik próby: pozytywny.

Podpis (Wykonawca):

Podpis (Inspektor Nadzoru):

Grzegorz Lenartowicz  
CERTYFIKAT  
FGAŻ-O/10/00011/19  
upr. w zakresie instalowania, konserwacji  
oraz serwisowania urządzeń chłodniczych,  
klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Lenartowicz Grzegorz

Wydzieł Górnictwa