

**INWENTARYZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH OD DNIA ROZPOCZĘCIA BUDOWY DO
DNIA 10.05.2011 tj.odstąpienia od Umowy RU/60/2010
ZAKRES FINANSOWY**

**OBIEKT : Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i
laboratoria dla tworzonego WEiP AGH nr projektu POIS.13.01.00-
00-055/08**

| Lp | Elementy robót | Wartość robót wg ryczału ustalona w umowie | Wykonanie na dzień inwentaryzacji |
|----------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ROBOTY BUDOWLANE | 3 111 666,84 | 1 841 215,96 |
| 1 | WYBURZENIE | 398 276,30 | 358 448,67 |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE | 150 385,94 | 135 347,35 |
| 3 | KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - FUNDAMENTY | 176 738,57 | 159 064,71 |
| 4 | SŁUPY I FILARKI | 11 541,49 | 10 387,34 |
| 5 | BELKI I PODCIĄGI | 66 270,36 | 59 643,32 |
| 6 | ŚCIANY ŻELBETOWE | 45 633,92 | 41 070,53 |
| 7 | STROPY | 118 821,00 | 106 938,90 |
| 8 | SCHODY | 7 516,40 | 6 764,76 |
| 9 | ROBOTY MUROWE | 123 751,91 | 111 376,72 |
| 10 | DACH PŁASKI | 16 012,21 | 14 410,99 |
| 11 | DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO DACHU | 30 354,82 | 0,00 |
| 12 | ŚLUSARKA | 598 889,53 | 433 778,32 |
| 13 | STOLARKA | 34 062,53 | 0,00 |
| 14 | POSADZKI - PARTER | 109 049,63 | 49 072,34 |
| 15 | POSADZKI - PIĘTRO | 81 478,74 | 20 179,33 |
| 16 | BALKON | 3 945,03 | 0,00 |
| 17 | WYKOŃCZENIE ŚCIAN | 148 947,37 | |
| | w tym: | | |
| 17a | ŚCIANKI DZIAŁOWE WRAZ Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ I P.DŹWIĘKOWĄ | 14 190,04 | 0,00 |
| 17b | ŚCIANKI KABIN SANITARNYCH | 8 583,40 | 0,00 |
| 17c | TYNKI | 50 624,57 | 0,00 |
| 17d | GRUNTOWANIE I MAŁOWANIE | 68 970,57 | 0,00 |
| 17e | TAPETOWANIE | 3 987,02 | 0,00 |
| 17f | MONTAŻ LUSTER | 2 591,77 | 0,00 |
| 18 | SUFITY | 77 769,76 | |
| | w tym: | | |
| 18a | SUFITY PODWIESZONE | 67 689,35 | 0,00 |
| 18b | TYNKI | 4 234,14 | 0,00 |
| 18 c | MAŁOWANIE | 5 846,27 | 0,00 |
| 19 | FASADA | 480 980,10 | 334 732,68 |
| 20 | WYPOSAŻENIE BUDYNKU/WINDA | 85 890,00 | 0,00 |
| 21 | CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ | 86 758,41 | 0,00 |
| 22 | OPASKA ŻWIROWA | 4 810,13 | 0,00 |
| 23 | TERENY ZIELONE | 11 461,68 | 0,00 |

