

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

Imię i nazwisko: Stanisław Kielbicki

Adres zamieszkania: Ul. Graniczna 8/101, 35-326 Rzeszów

Jako kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz wpisany na listę samorządu zawodowego niniejszym oświadczam, że:

Obiekt budowlany - Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydło w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1 wraz z infrastrukturą wewnętrzną obejmującą instalacje: elektryczną, sanitarną (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacje grzewcze, instalacje wodne, instalacje kanalizacji opadowej, sanitarnej i technicznej), gazów technicznych i zewnętrzna obejmującą: kanalizację kablową elektrycznej SN i NN, kanalizację kablową technicznej, wodociągowej, kanalizacji opadowej z retencją, sanitarnej i ogólnospławnej, gazowej i pomp ciepła oraz przebudową sieci ciepłowniczej i przyłącza gazu kolidujących z inwestycją” – skrzydło zachodnie
usytuowany w Krakowie przy ul. Władysława Reymonta
działka Nr 19/47

Jedn. ewid.: Krowodrza

obr. oznaczony Nr 12

1. Wykonany został zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę z dnia 6 marca 2028 r. Nr 254/6740.2/2018 Znak AU-01-1.6740.2.79.2018. PMA oraz decyzją zamienną z dnia 13 września 2021 r. Nr 533/6740.2/2021

Znak AU-01-2.6740.2.445.2021.GGO.

2. W trakcie prowadzenia robót budowlanych - dokonano zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, polegających na :

1) Kond. -1 (piwnica)

- zmiana ściany przeszklonej na murowaną w pom. Z/-1/9
- zmiana drzwi dwuskrzydłowych na jednoskrzydłowe, akustyczne o odporności EI60 w pom. Z/-1/13
- zmiana bramy podnoszonej p.poż EI60 na rolowaną p.poż EI60
- zmiana szerokości drzwi do pom. Z/-1/1 na drzwi dwuskrzydłowe
- zrezygnowano z 1 szt. okna w pom. Z/-1/3

2) Kond. 0 (parter)

- wykonano dodatkową ścianę działową w pom. Z/0/12b
- zwiększono drzwi do pom. Z/0/12a na 180 x 200 cm
- zmiana drzwi jednoskrzydłowe na dwuskrzydłowe w pom. Z/0/1
- wykonano ścianę przeszkloną pomiędzy korytarzem i pom. Z/0/5
- zrezygnowano z drzwi pomiędzy pom. Z/0/5 i Z/0/4
- wykonano drzwi z korytarza do pom. Z/0/4
- zmieniono kierunek otwierania drzwi do pom. Z/0/2
- zmiana szerokości drzwi na kl. schodową 90+90 cm na 90+40 cm

3) Kond. +1 (1 piętro)

- przesunięto ścianę działową pomiędzy pomieszczeniami Z/1/3 i Z/1/4
- wykonano drzwi w ścianie działowej pomiędzy pomieszczeniami Z/1/3 i Z/1/4
- zrezygnowano z drzwi z korytarza do pom. Z/1/3
- zmieniono kierunek otwierania drzwi do pom. Z/1/2a, Z/1/2b, Z/1/5

- zmiana szerokości drzwi na kl. schodową 90+90 cm na 90+40 cm

4) Kond. +2 (2 piętro)

- zrezygnowano z drzwi wewnętrznych w pom. Z/2/16, Z/2/17, Z/2/18
- zrezygnowano z wykonania sufitów podwieszanych w pom. Z/2/16, Z/2/17, Z/2/18
- wykonano dodatkowe ściany działowe w pom. Z/2/16
- wykonano dodatkowe drzwi pomiędzy korytarzem (pom. Z/1/14 a pom. j.w.
- zrezygnowano ze ściany pomiędzy pom. Z/2/6 i Z/2/7 oraz pom. Z/2/19 i Z/2/20
- zmieniono kierunek otwierania drzwi do pom. Z/2/9
- zmiana szerokości drzwi na kl. schodową 90+90 cm na 90+40 cm

5) Kond. +3 (3 piętro)

- zmiana kierunku otwierania drzwi w pom. Z/3/2, Z/3/5, Z/3/9, Z/3/18
- zmiana szerokości drzwi na kl. schodową 90+90 cm na 90+40 cm

6) Kond. +4 (4 piętro)

- przesunięcie otworów w pom. Z/4/5, Z/4/6
- zmiana kierunku otwierania drzwi w pom. Z/4/15, Z/4/5, Z/4/6, Z/4/10, Z/4/1

7) Teren zewnętrzny

- rezygnacja z wykonania wiaty śmietnikowej
- zamiana podjazdu dla niepełnosprawnych na podnośnik elektryczny
- korekta drogi pożarowej

8) Instalacje - wykonano dodatkowe instalacje gazów technicznych:

- instalacja argonu
- instalacja azotu
- instalacja helu
- instalacja tlenu
- instalacja ciekłego azotu

9) Korekta warunków ochrony pożarowej

Powyższe potwierdza:

Projektant:

DR INŻ. ARCH. MATEUSZ MANECKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
PROJEKTOWANIE I OGRANICZENIE
SPECJALNIE WYKONCZONYCH
WYKONANIE WYKONANIA MPDIA/036/2009

Inspektor nadzoru

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Marcin Filas

MPD. NR. MAP/0013/0WOK/05

- Wykonany został zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.
- Przy realizacji zastosowano wyroby zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
- Do wykonania pozostało: część środkowa

12) Parametry techniczne obiektu

Pow. zabudowy budynku – 630,07 m²

Pow. całkowita – 3 456,13 m²

Kubatura budynku – 14 286,6 m³

Ilość dźwigów - 1

Elementy konstrukcyjne budynku wykonano z materiałów niepalnych.

Rodzaj pokrycia dachu niepalne

Klasa odporności ogniowej „B”

Obiekt wyposażony jest w instalacje:

- instalacje wody zimnej,
- instalacje wody ciepłej,
- instalację hydrantów ppoż,
- instalację kanalizacji sanitarnej,
- instalację kanalizacji deszczowej,
- instalację grzewczą,
- instalację wentylacji i klimatyzacji
- instalacje gazów technicznych
- instalacje elektryczne i słaboprądowe

Oświadczam, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy,

Kraków, dnia.....15.07.2024r.....

podpis, nr uprawnień



KIEROWNIK BUDOWY

Stanisław Kiełbicki
upr. bud. B-236/90