

PROTOKÓŁ Z URUCHOMIENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

Zamawiający:

BAUDZIEDZIC Sp. z o.o.
ul. Lotniskowa 8, 36-060 Głogów Małopolski
Stanisław Kielbicki – Kierownik Budowy

Wykonawca:

Nova Service Sp. z o.o.
ul. Powstańców 20/LU9, 31-422 Kraków
Tomasz Kamiński – Kierownik Robót
Marcin Golara - Inżynier Budowy
Piotr Mięso
Nr certyfikatu F-gaz: FGAZ-O/12/00072/17

Obiekt: „Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydło w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1 wraz z infrastrukturą wewnętrzną obejmującą instalacje: elektryczną, sanitarną (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacje grzewcze, instalacje wodne, instalacje kanalizacji opadowej, sanitarnej i technicznej), gazów technicznych i zewnętrzna obejmującą: kanalizacji kablowej elektrycznej SN i NN, kanalizacji kablowej technicznej, wodociągowej, kanalizacji opadowej z retencją, sanitarnej i ogólnospławnej, gazowej i pomp ciepła oraz przebudową sieci ciepłowniczej i przyłącza gazu kolidujących z inwestycją” – skrzydło zachodnie usytuowany w Krakowie przy ul. Władysława Reymonta działka Nr 19/47”

Szafa klimatyzacji precyzyjnej nr 1

Model jednostki zewnętrznej/wewnętrznej	T-NEXT DX 0 048 E5 Ser. nr. 32160766
Sumaryczna ilość czynnika chłodniczego R410A	26,0 kg
Sumaryczna ilość czynnika chłodniczego w układzie wyrażona ekwiwalentem CO ₂	54,288 ton CO ₂ -eq
System został uruchomiony	pozytywnie / negatywnie*

Szafa klimatyzacji precyzyjnej nr 2

Model jednostki zewnętrznej/wewnętrznej	T-NEXT DX 0 048 E5 Ser. nr. 32160765
Sumaryczna ilość czynnika chłodniczego R410A	26,0 kg
Sumaryczna ilość czynnika chłodniczego w układzie wyrażona ekwiwalentem CO ₂	54,288 ton CO ₂ -eq
System został uruchomiony	pozytywnie / negatywnie*

Uwaga: niniejszym informuje się Użytkownika/Operatora urządzeń i systemów o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881). Powyższej wspomniane obowiązki obejmują m.in.:

- okresowe kontrole szczelności,
- założenie i prowadzenie stosownej dokumentacji,
- rejestracje w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

Podpisy Przedstawicieli Stron:

**PRZEDSTAWICIEL
ZAMAWIAJACEGO**



KIEROWNIK BUDOWY

Stanisław Kielbicki
upr. bud. B-236/90

(Stanisław Kielbicki – Kierownik Budowy)

**PRZEDSTAWICIEL
WYKONAWCY**

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH
mgr inż. Tomasz Kamiński
nr upr. MAP/0350/WBS/21
NOVA SERVICE Sp. z o.o.

NOVA SERVICE Sp. z o.o.

Marcin Golara
INŻYNIER BUDOWY

(Marcin Golara – Inż. Budowy)